

(STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO/FINALE)

**PIANI OPERATIVI 2015
E RELATIVA PESATURA**

SETTORE 3 – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE

Responsabile: Ing. Gianni Grappi

Referente Gian-Luca Rivi (Lavori pubblici-Patrimonio)

Referente - Paolo Iotti (protezione civile)

Referente Istituzionale: Ferrari Enrico (urbanistica edilizia privata)

Referente Istituzionale : Zanni Giorgio (attività produttive - ambiente)

Referente Istituzionale : Bagni Massimo (Valorizzazione Turistico-Ricreativa del Territorio)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

SETTORE 3

GRAPPI GIANNI - CAPO SETTORE D3-5

PATRIMONIO	MANUTENZIONE/LAVORI PUBBLICI	AMMINISTRATIVO	URBANISTICA /EDILIZIA PRIVATA	AMBIENTE/CAVE	SUAP
RIGHI D1-3 istr.direttivo tecnico ambiente	FERRARI S. D2 Istr. Direttivo	D1 Istruttore Dir. Amm.vo VACANTE	D1 Istr. Direttivo Tecnico VACANTE	PISTONI C3 geometra	ZAMMARINI C2 Istruttore Tecnico Geometra
D'ARMATA C3 geometra	SORRENTINO D2 Istr. Direttivo	GATTAMELATI C1 Istruttore Amm.vo	BISI C3 geometra	ROGNONI C1 Istr. Amm.vo	C1 Geometra VACANTE
	B3 Ass. pratico Capo operai VACANTE	C1 Istr. Amm.vo VACANTE	GUIGLIA C2 Geometra		
	MAIOLO B3-5 Autista macchine complesse	BIANCHI B3-4 Coll. Amm.vo informatico	CASTELLUCCIO C2 geometra		
	FONTANA B1-3 manut. Spec autista	GIACOBACCI B3 -5 Coll. Amm.vo informatico			
	GORRIERI B1-3 manut. Spec autista				
	TINCANI B1 manut. Spec autista				
	VACANTE B1 manut. Spec autista				

SETTORE 3
OBIETTIVI ANNO 2015
E RELATIVA PESATURA
RESPONSABILE GRAPPI GIANNI

MISSIONE N.11: SOCCORSO CIVILE	pesatura
<i>PROGRAMMA N:01 SITEMA DI PROTEZIONE CIVILE</i>	
Obiettivo n. 1 SENSIBILIZZAZIONE DEL COC E DELLE STRUTTURE INTERESSATE ALLA GESTIONE DI EVENTI AVVERSI	15,00%
MISSIONE N.08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	10,00%
PROGRAMMA N.01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	
Obiettivo 2 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PP21	20,00%
Obiettivo 3 COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE CD7	
MISSIONE N.11: SOCCORSO CIVILE	
<i>PROGRAMMA N.02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</i>	
Obiettivo n. 4 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI AVVIATI su FRANE	20,00%
MISSIONE N.08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
<i>PROGRAMMA N.01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</i>	
Obiettivo n. 5 FASE 2 COMPLETAMENTO REVISIONE DEI CRITERI DI CALCOLO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'DEGLI ALLOGGI REALIZZATI IN AREA PEEP 2 CA' DI TULLIO E PEEP 3 ROTEGLIA	15,00%
MISSIONE N.9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
<i>PROGRAMMA N.03: RIFIUTI</i>	
Obiettivo n. 6 GESTIONE DATI RACCOLTA RIFIUTI	15,00%
PROGRAMMA N. 12 "SVILUPPO ECONOMICO	
<i>PROGETTO N.1 INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLO SVILUPPO AGRICOLO ED ECONOMICO</i>	
obiettivi nessuno	
OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SETTORI	
Obiettivo n. 7 - Monitoraggio e organizzazione del lavoro straordinario e di permessi e ferie	5,00%
	100,00%

ANNO 2015

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE

Responsabile: Ing. Gianni Grappi

Referente Istituzionale: Paolo Iotti

OBIETTIVO N. 1 SENSIBILIZZAZIONE DEL COC E DELLE STRUTTURE INTERESSATE ALLA GESTIONE DI EVENTI AVVERSI

MISSIONE N.11: SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA N.01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

DESCRIZIONE	Come previsto dal Piano di Protezione Civile, il COC ha funzione di coordinamento delle persone coinvolte nella risoluzione degli stati di emergenza e delle attività connesse. Al fine di rendere l'operatività sempre più efficiente, si intende preparare, realizzare e verificare una simulazione di evento avverso.	
Benefici attesi	Identificazione di eventuali criticità e sottolineatura di punti di forza dell'organizzazione delle emergenze.	
Responsabile	Gianni Grappi	
Risorse umane	PERSONALE SETTORE 3 e altre persone identificate dal Piano di Protezione Civile	
Risorse finanziarie	Nessuna aggiuntiva	
Azioni		tempi
	Incontri per preparazione dell'evento	30/10/15
	Realizzazione dell'evento e verifica	31/12/15
indicatori di risultato	realizzazione dell'evento	31/12/15
peso dell'obiettivo		15,00%

Stato di attuazione intermedia: si è provveduto alla verifica del piano di protezione civile per quanto concerne la sua possibile operatività, relativamente alle risorse disponibili sul territorio e con interessamento delle singole ditte al fine di evidenziare la disponibilità delle persone coinvolte per la risoluzione degli stati di emergenza. Tale fase risulta propedeutica alla simulazione di un possibile evento avverso del quale andremo a verificare da un lato la criticità e dall'altro la messa in evidenza dei punti di forza. Purtroppo devo fare riscontrare la mancanza di possibile e sostanziale supporto da parte del personale Settore 3 (cantonieri), in quanto limitato in numero e utilizzato per la normale manutenzione.

Stato di attuazione finale:

In relazione alla modifica della normativa regionale abbiamo partecipato a una serie di incontri propedeutici alla formazione del "Piano Operativo Interno dell'Unione Tresinaro Secchia ". Abbiamo recepito tale piano e le sue direttive .

Si è provveduto inoltre alla tabellatura delle aree destinate come punti di raccolta in caso di eventi calamitosi .

Siamo in attesa che venga predisposto dalla C:R:I una simulazione di allerta civile al fine di poter dare il nostro supporto come da piano redatto e aggiornato annualmente dal nostro Ente "Amministrazione Comunale ".

Si è provveduto comunque a gestire situazioni di calamità reali che si sono verificate sul territorio quali la nevicata del febbraio 2015 con la creazione del COM “emergenza luce e viabilità” ed eventi di criticità idraulica quali piogge intense della primavera con movimenti franosi che mettevano a rischio viabilità e costruzioni abitate .. Frana Casa Telani –Frana centro abitato le Malee viabilità Rontano _ via Monti di Cadiroggio, viabilità S. Valentino.

Tutti eventi che hanno permesso di verificare la macchina interna della protezione civile , e soprattutto a seguito di riunioni e scambi di opinioni di mettere a punto e migliorare la risposta per futuribili eventi. di calamita naturale .

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE

Responsabile: Ing. Gianni Grappi

Referente Istituzionale: Rivi Gian-Luca

OBIETTIVO N. 2 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PP21

MISSIONE N.08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

DESCRIZIONE	Attivazione della procedura di escussione delle garanzie fidejussorie prestate per il completamento delle opere di urbanizzazione previste nel sub-comparto 2 del piano particolareggiato denominato PP21 a Roteglia, completamento della procedura di incameramento coattivo di parte delle somme dovute per la monetizzazione del verde pubblico e attivazione della procedura per la restrizione delle ipoteche sulle aree di sedime delle opere di urbanizzazione.	
Benefici attesi	Recupero delle risorse necessarie per la realizzazione diretta delle opere di cui sopra	
Responsabile	Gianni Grappi	
Risorse umane	PERSONALE SETTORE	
Risorse finanziarie	Nessuna aggiuntiva	
Azioni		tempi
	Attivazione della procedura	30/09/15
	escussione delle garanzie fidejussorie	31/12/15
	incameramento coattivo di parte delle somme dovute	31/12/15
indicatori di risultato	l'incameramento delle somme e l'entità stimata delle medesime	31/12/15
peso dell'obiettivo		10,00%

Stato di attuazione intermedia: Si sta provvedendo ad attivare la procedura di escussione delle garanzie fidejussorie prestate per le opere di urbanizzazione previste nel sub-comparto 2 del piano particolareggiato denominato PP21 a Roteglia, con completamento della procedura di incameramento coattivo di parte delle somme dovute per la monetizzazione del verde pubblico e attivazione della procedura per la restituzione delle ipoteche sulle aree di sedime delle opere di urbanizzazione. Stiamo perseguendo l'obiettivo procedendo fra mille difficoltà al completamento delle escussioni delle fidejussioni al fine di poter procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione "Parcheggi in via Fermi". Siamo arrivati a metà dell'importo necessario per l'opera.

Stato di attuazione finale:

Abbiamo raggiunto l'obiettivo di acquisire le aree relative alla ORLA sub. Comparto 2 ,sulle quali andremo a lavorare al fine di completare dle opere di parcheggio, abbiamo lanciato tutte le pratiche amministrative per incamerare la fideiussione relativamente alla ORLA sub comparto 2

Abbiamo progettato e inserito l'opera di completamento del Parcheggio nel piano OOPP ,da eseguire con i soldi incamerati e stiamo aggiudicando con gara i lavori .

Per quanto riguarda il Comparto sub-1 abbiamo incamerato le somme ,e le fideiussioni , mancano solo quelle di un proprietario per il quale è partita la pratica di pignoramento...

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE

Responsabile: Ing. Gianni Grappi

Referente Istituzionale: Rivi Gian-Luca

OBIETTIVO N. 3 COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE CD 7

MISSIONE N.08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

DESCRIZIONE	Approvazione del progetto di completamento delle opere di urbanizzazione previste nel comparto denominato CD 7 ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie a procedere con l'esecuzione dei lavori da parte della curatela e del custode del bene.	
Benefici attesi	Completamento opere urbanizzazione del comparto	
Responsabile	Gianni Grappi	
Risorse umane	PERSONALE SETTORE	
Risorse finanziarie	Nessuna aggiuntiva	
Azioni		tempi
	Approvazione progetto	30/11/15
	acquisizione delle autorizzazioni	31/12/15
	Avvio delle procedure di scelta del contraente	31/12/15
indicatori di risultato	Bando di gara o avvio procedura negoziata	31/12/15
peso dell'obiettivo		20,00%

Stato di attuazione intermedia: Abbiamo formulato e approvato in Giunta il Progetto di completamento delle opere di urbanizzazione previste nel comparto denominato CD 7 con l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per procedere con l'esecuzione dei lavori da parte della curatela e del custode del bene, abbiamo indetto la gara con avcpass. (Bando con procedura negoziata con scadenza fine ottobre 2015).

Stato di attuazione finale:

Abbiamo consegnato i lavori a fine novembre , sono iniziati a metà dicembre e a oggi sono in fase di ultimazione. Seguirà il C.R.E.

I lavori sono stati eseguiti sotto il diretto controllo dell'Uff. Tecnico comunale come direzione lavori ,e sicurezza.

ANNO 2015
SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE
Responsabile: Ing. Gianni Grappi
Referente Istituzionale: Rivi Gian-Luca

MISSIONE N.11: SOCCORSO CIVILE		
PROGRAMMA N.02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
Obiettivo n. 4 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI AVVIATI su FRANE (viabilità Rontano (PALI) - Le Malee (DRENAGGI) - Monti di Cadiroggio IN RELAZIONE FINANZIAMENTI)		
Descrizione	Nel periodo primaverile il nostro territorio a seguito di eventi meteorologici avversi ha subito delle lacerazioni con la formazione di corpi di frana sulle viabilità del forese che hanno messo a rischio la circolazione. Stiamo procedendo ad una analisi dettagliata dei corpi di frana al fine di intervenire con le dovute opere di consolidamento. Si attua un monitoraggio costante dei movimenti franosi e si mantiene la segnaletica verticale di sicurezza. Si attua una schedatura trimestrale per la protezione Civile al fine di chiedere finanziamenti. Stiamo procedendo alla predisposizione di progetti di interventi mirati, al fine di ripristinare entro l'anno la normalità riguardo le viabilità del forese. Nell'eventualità arrivino i fondi da parte della Regione sarà nostro compito attivare le fasi progettuali per operare interventi a lunga durata, con pali in C.A. Nei tratti valutati più a rischio, ove le palificate in legno non reggono.	Scadenza
Benefici attesi	Ripristino entro l'anno della sicurezza e normalità riguardo le viabilità del forese, in relazione ai fondi stanziati a Bilancio	
Responsabile	Gianni Grappi	
Risorse umane	Ufficio Tecnico	
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva	tempi
Azioni	Indagine caratteristica e geologica relativamente ad ogni evento franoso	30/09/15
	Analisi dei primi interventi di messa in sicurezza con opere provvisorie	30/09/15
	individuazione metodologia di intervento definitiva e relativa esecuzione aggiudicazione lavori	30/11/15
	Procedura per possibili finanziamenti provinciali e regionali	30/11/15
Indicatori di risultato	presentazione di una relazione dell'avvenuta messa in sicurezza (Rontano , Le Malee, Monti di Cadiroggio) relativamente ai fondi stanziati.	31/12/15
Peso dell'obiettivo		20,00%

Stato di attuazione intermedia: E' stata redatta una analisi dettagliata dei corpi di frana della viabilità del forese al fine di intervenire con le dovute opere di consolidamento. Si è attuato un monitoraggio costante dei movimenti franosi mantenendo la sicurezza dei tratti di viabilità interessati da frane con opportuna segnaletica verticale. Si attua una schedatura trimestrale per la Protezione Civile al fine di chiedere i finanziamenti. Abbiamo finito i lavori di ripristino di tutti i corpi di frana finanziati, tra i quali Cà Suore 1° e Cà Suore 2°, consolidati con berlinesi in pali di castagno, Via Manganella, con il ripristino dell'attraversamento acque e relativa risagomatura della strada. Abbiamo strutturato i drenaggi in viabilità Le Malee provvedendo al ripristino della strada ed alla risagomatura degli asfalti. E' stata creata una berlinese in pali di C.A. nella frana in viabilità Rontano, con intervento cofinanziato dalla Regione. Siamo in attesa di

relativo finanziamento per la sistemazione della frana nella viabilità Monti di Cadiroggio, nel caso arrivino i fondi richiesti alla Regione sarà nostro compito attivare le fasi progettuali per operare l'intervento risolutivo anche su quest'ultimo evento franoso.

Stato di attuazione finale:

Sono state ripristinate tutte le viabilità interessate dai movimenti franosi che si erano attivati in relazione agli eventi climatici avversi .

Cito in particolare la viabilità importante di Manganella S. Valentino (ca suore 1°e 2°)con due interventi di palificazione di castagno e ripristino careggiata in asfalto.

Via per Rontano intervento realizzato con palificata in C.A. e per il quale abbiamo avuto accesso a contributo , già espletata anche la parte amministrativa per incamerare dalla Regione i fondi .

Viabilità per le Malee ove era a rischio una intera frazione . Si rimane in attesa di fondi (procedure già attivate ,dovrebbero arrivare dalla Bonifica Parmigiana Moglia) per migliorare la stabilità del tratto di viabilità

Viabilità per Monti di Cadiroggio tale intervento ha permesso una prima stabilizzazione del corpo di frana al fine di ripristinare in sicurezza il transito.

Si rimane in attesa di Fondi Regionali per i quali si è attivata la relativa richiesta e procedura amministrativa, al fine di migliorare la stabilità del versante interessato da frana .

ANNO 2015
SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE

Responsabile: Ing. Gianni Grappi
Referente Istituzionale: Ferrari Enrico

MISSIONE N.08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
<i>PROGRAMMA N.01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</i>		
Obiettivo n. 5 FASE 2 COMPLETAMENTO REVISIONE DEI CRITERI DI CALCOLO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'DEGLI ALLOGGI REALIZZATI IN AREA PEEP 2 CA' DI TULLIO E PEEP 3 ROTEGLIA.		
DESCRIZIONE	Tale progetto consiste nel completamento della schedatura degli interventi edilizi in diritto di superficie e relativo conteggio riscatto. Questo ci permette di attivare poi una serie di azioni al fine di ottenere con la cessione del diritto di proprietà un introito da inserire a Bilancio. Tali azioni saranno di tipo pubblicitario e permetteranno di individuare i possibili interessati al riscatto del diritto di superficie.	
Benefici attesi	recupero somme cessione diritti di superficie	
Responsabile	Gianni Grappi	
Risorse umane	PERSONALE SETTORE	
Risorse finanziarie	Nessuna aggiuntiva	
Azioni		tempi
	schedatura interventi edilizi in diritto di superficie e relativo conteggio riscatto	31/10/15
	supporto al tecnico incaricato per recupero dati	31/10/15
	Predisposizione delibera di C.C. di approvazione dei criteri di calcolo	30/11/15
	Attività di informazione relativamente nuove modalità riscatto	31/12/15
indicatori di risultato	Predisposizione delibera di C.C. di approvazione dei criteri di calcolo	30/11/15
peso dell'obiettivo		15,00%

Stato di attuazione intermedia: Stiamo completando la schedatura degli interventi edilizi in diritto di superficie e relativo conteggio di riscatto. Questo ci permetterà poi di attivare una serie di azioni al fine di ottenere, con la cessione del diritto di proprietà, un introito da inserire a Bilancio. Tali azioni saranno di tipo pubblicitario e permetteranno di individuare i possibili interessati al riscatto del diritto di superficie. L'ufficio ha dovuto sostenere un carico molto elevato per il P.S.C. e il R.U.E. e tutto quanto concerne la relativa adozione ed approvazione, vedasi riunioni a fiume con tecnici, analisi delle osservazioni, ecc., quindi i tempi per l'adempimento di tale obiettivo si stanno allungando.

Stato di attuazione finale:

Si precisa che nell'ambito degli spazi lasciati liberi dagli impegni per il PSC e RUE, l'ufficio si è mosso per attivare le procedure di schedatura relative alla ricognizione delle zone Peep da assogettare al riscatto del diritto di superficie.

Si è proceduto ad una indagine di mercato per l'individuazione del tecnico da incaricare per la determinazione dei valori del riscatto da attribuire ad ogni singolo lotto dei PEEP in oggetto .

Come tempistica si precisa che si è dovuto attendere la definizione del nuovo RUE al fine di calcolare in modo corretto il valore da riscattare essendo questo legato al nuovo parametro definito nel RUE "superficie complessiva"

**E' tutto pronto per affidare l'incarico , bisogna solo attendere la disponibilità di bilancio ,essendo ora in fase di approvazione.
Delibera di C.C. Prevista per metà aprile**

ANNO 2015
SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE

Responsabile: Ing. Gianni Grappi
Referente Istituzionale: Zanni Giorgio

MISSIONE N.09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
<i>PROGRAMMA N.3:RIFIUTI</i>		
Obiettivo n. 6 GESTIONE DATI RACCOLTA RIFIUTI		
DESCRIZIONE	Monitoraggio e comunicazione dati con aggiornamento sito web, compilazione schede di monitoraggio e coordinamento IREN per elaborazione dati raccolta differenziata	
Benefici attesi	Monitoraggio dati raccolta differenziata	
Responsabile	Gianni Grappi	
Risorse umane	PERSONALE SETTORE	
Risorse finanziarie	Nessuna aggiuntiva	
Azioni		tempi
	Monitoraggio e comunicazione dati con aggiornamento sito web	30/09/15
	compilazione schede di monitoraggio e coordinamento IREN	30/12/15
	elaborazione dati raccolta differenziata	31/12/15
indicatori di risultato	dato concreto sulla raccolta differenziata, necessariamente migliorativo rispetto alla/alle annualità precedente/i;	31/12/15
peso dell'obiettivo		15,00%

Stato di attuazione intermedia: si sta monitorando, mediante stretto coordinamento con IREN, alla quale si chiedono i dati sulla raccolta differenziata che al momento risultano essere incoraggianti, si effettua la compilazione delle schede di monitoraggio per l'elaborazione dei dati sulla raccolta differenziata.

Stato di attuazione finale:

Nell'ambito e nello spirito di collaborazione intrapreso con Iren si è cercato di mantenere un monitoraggio delle attività di raccolta differenziata aggiornando la Giunta di come le cose stavano andando .

Si è proceduto alla compilazione delle schede , e alla elaborazione di queste

I dati relativi all'anno 2015 che sono pervenuti mostrano un trend migliorativo rispetto all'anno precedente, salvo alcune problematiche sulle aziende di produzione . (dati pervenuti danno un dato approssimativo di RD pari al 55,55%, pari al 3,45% in più rispetto all'anno scorso)

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE

Responsabile: Ing. Gianni Grappi

Referente Istituzionale: Ferrari Enrico

OBIETTIVO INTERSETTORIALE : Monitoraggio e organizzazione del lavoro straordinario e di permessi e ferie

Descrizione	Monitoraggio e organizzazione del lavoro straordinario e di permessi e ferie	
Benefici attesi	Normalizzazione cartellini	
Responsabile	Capi Settore	
Risorse umane	Personale di settore, ufficio Personale	
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva	
Azioni	Studio situazioni	30/09/15
	Predisposizione piani di rientro	30/11/15
Indicatori di risultato	Presentazione resoconto e piani di rientro alla giunta	31/12/15
Peso dell'obiettivo		5,00%

Stato di attuazione intermedia: Dal primo di ottobre è entrato in vigore il nuovo regolamento sull'orario di lavoro. In relazione a questo si sta procedendo con l'elaborazione di un piano di rientro del lavoro straordinario, del recupero e delle ferie, relativamente a quelle situazioni da ritenersi preoccupanti da questo punto di vista.

Stato di attuazione finale:

E' stato predisposto un piano di rientro condiviso con la Giunta relativamente ai recuperi e agli straordinari .

Con sacrificio da parte di ognuno stiamo procedendo come da piano ,

Risulta chiaro che molte attività che venivano affrontate con più tempo ora vengono sintetizzate ridotte ai minimi e comunque affrontate in modo da garantire le aspettative e le tempistiche della Giunta e dei cittadini

Diciamo pure nello spirito di tutti c'è stato l'impegno di razionalizzare le attività.. il percorso è comunque intrapreso

Giudizio finale: